

DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT DE
BORDEAUX

CANTON DE CENON

COMMUNE
DE FLOIRAC

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE FLOIRAC

Séance du 14 Juin 2021

Objet

**Non application
des pénalités pour
retard de travaux
au marché
n°2018-FLO-070**

Le Conseil Municipal dûment convoqué le 8 juin 2021 s'est réuni à 18 heures sous la présidence de **Monsieur Jean-Jacques PUYOBRAU, Maire de Floirac.**

**LE NOMBRE DE
CONSEILLERS
MUNICIPAUX EN
EXERCICE EST DE :**

33

Etaient présents :

**M. BOURIGAULT – Mme LACUEY – M. GALAN – Mme COLLIN –
Mme CHEVAUCHERIE - M. IGLESIAS – Mme BARBOT – M. MEYRE –
M. DESCLAUX DE LESCAR – Mme GRENOUILLEAU – Mme BIJOUX –
M. BAGILET – M. BUNEL – Mme DURLIN – M. ASFOR – M. MEHERZI –
Mme ADENIS – M. JUIF – Mme FRENEL – Mme ARNOLD – M. SINSOU –
M. LEDOUX**

Absents excusés ayant donné pouvoir :

**M. CAVALIERE à M. BOURIGAULT – Mme SABI à Mme FRENEL
M. DROILLARD à Mme LACUEY – Mme BONNAL à Mme COLLIN
Mme PROUHET à Mme BIJOUX (délibérations n° 1 à 6)
M. SAILHAN à M. DESCLAUX DE LESCAR – Mme SOLA à Mme
CHEVAUCHERIE
M. CALT à M. SINSOU – Mme CASTAGNET à Mme ARNOLD
M. DANDY à M. BUNEL**

M. Didier IGLESIAS a été nommé secrétaire de séance

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux Sybirol du Fil Vert séquence 2 à Floriac ont donné lieu à la passation d'un marché n°2018-FLO-070 concernant la restauration architecturale (lot 3). Par décision du Maire, ce marché a été attribué à l'entreprise ID VERDE SASU.

Dans l'article 5 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution indiqué est de « 30 jours soit 1,5 mois calendaires » : les 30 jours sont des jours ouvrés correspondant à environ 1.5 mois calendaires. Il s'agit d'un délai proposé par le candidat qui n'a pas servi dans l'analyse des offres, le délai d'exécution n'étant pas un critère de jugement des offres.

Ce délai proposé s'inscrivait dans un délai global maximal de 8 mois hors plantation prévu à l'article 5 de l'acte d'engagement.

L'ordre de service n°1 indiquait un démarrage des travaux à compter du 22 juin 2019. Il est précisé une période de préparation d'un mois et une durée des travaux globale de 7 mois hors travaux de plantation. En indiquant ce délai de 7 mois, la rédaction de l'ordre de service n°1 n'augmente pas explicitement les délais de réalisation par rapport au délai proposé par le candidat.

Au regard du délai proposé par le candidat, la réception aurait dû intervenir le 02 septembre 2019 hors période de préparation.

La décision de réception des travaux fixe la date d'achèvement des travaux au 28 septembre 2020.

L'article 12.1 du CCAP prévoyait des pénalités de 250 € par jour calendaire de retard. Le nombre de jours de retard étant de 77 jours calendaires (selon OS intégrant des interruptions/reprises) cela porterait le montant des pénalités à 19 250 €.

Après analyse des motifs ayant conduit à ce retard, il apparaît que cette dernière relève d'aléas climatiques et du confinement lié au Covid-19. Par ailleurs, la prolongation du délai de ce marché ne peut plus faire l'objet d'une modification par avenant compte tenu du fait que les délais d'exécution de ce dernier sont achevés.

La prolongation de délai n'a de plus pas été explicitement rédigée dans l'ordre de service n°1.

Au regard des éléments susvisés, il apparaît que le retard ne relève pas de la responsabilité de l'entreprise ID VERDE SASU et ne peut lui être imputable.

Il est précisé que cette demande d'exonération doit permettre de régler le solde du marché et de valider le décompte général définitif.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu les pièces contractuelles du marché, notamment l'acte d'engagement et le CCAP ;

Vu l'avis de la Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, Démocratie Participative et Agenda 21 réunie en date du 31 Mai 2021 ;

Considérant les éléments qui précèdent, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à ne pas appliquer les pénalités pour retard de travaux prévues au C.C.A.P. du marché n° 2018-FLO-070 à l'entreprise ID VERDE SASU titulaire du lot 3, constituant le marché précité, au motif que le retard n'est pas imputable à cette entreprise ;

Le Conseil Municipal, après délibéré,

DECIDE d'exonérer la totalité des pénalités de retard encourues par l'entreprise ID VERDE titulaire du lot 3 pour un montant de 19 250 euros au titre du marché n° 2018-FLO-070, au motif que le retard n'est pas imputable à cette entreprise.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

*Ainsi délibéré, les jour, mois et an que dessus
Et ont signé au registre les membres présents*

POUR EXTRAIT CONFORME :

A la Mairie de FLOIRAC, le 14 juin 2021

Nombre de votants : 33
Suffrages exprimés : 33
 Pour : 33
 Contre :
 Abstention :



Le Maire,